

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR**

GADM-Bolívar

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**

**CONTRATO N°: MCO-GADMCB-PS-WD-2016-006**

**OBRA:**

**“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD EL AGUACATE”.**

**LUGAR: COMUNIDAD EL AGUACATE  
CONTRATISTA: ING. MARIO FABIÁN ALOMOTO  
VALOR CONTRATADO: \$ 24.043,61  
PLAZO: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS**

En la ciudad de Bolívar, a los (21) veintiún días del mes de Febrero del dos mil diecisiete; comparecen por una parte, el **ARQ. DIEGO HERNÁN CASTRO**, Administrador del contrato en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, el **ING. OCTAVIO NOVOA** como Miembro de la Recepción del Contrato, y por otra parte el **ING. MARIO FABIÁN ALOMOTO**, en su calidad de Contratista, con el objeto de dar cumplimiento a lo que señala el Capítulo VI, Art. 81 de la Ley Orgánica de Contratación Pública vigente, se constituyen para constatar y liquidar los trabajos realizados y proceder a la **ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

**I.- ANTECEDENTES:**


Mediante contrato N° **MCO-GADMCB-PS-WD-2016-006** celebrado entre el **Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar**, a través de sus representantes y el **ING. MARIO FABIÁN ALOMOTO** con fecha 27 de Junio del 2016, por un valor de 24.043,61 USD (no incluye IVA) se adjudicó el contrato de: **“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD EL AGUACATE”** con un plazo de (45) cuarenta y cinco días, a partir de la notificación de disponibilidad del anticipo de fecha 01 de Julio del 2016.

**2.- REVISIÓN DE LA OBRA.-**

La **Dirección de Obras Públicas** del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través del Administrador del Contrato y el Delegado para la Recepción, realizan la revisión de los trabajos, en base y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado parte integrante del contrato, en el transcurso de la ejecución de los trabajos, para constatar el fiel cumplimiento del contrato, luego de lo cual se procede a dejar constancia lo siguiente:

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

GADM-Bolívar



## 3.- DEL PLAZO.-

<i>Fecha de suscripción del contrato:</i>	27 de Junio del 2016
<i>Fecha de entrega del anticipo:</i>	01 de Julio del 2016
<i>Fecha de inicio de obra:</i>	01 de Julio del 2016
<i>Plazo contractual:</i>	45 días
<i>Fecha de terminación contractual:</i>	14 de Agosto del 2016
<i>Fecha de solicitud de Recepción Provisional y Planilla de Liquidación:</i>	28 de Julio del 2016
<i>Tiempo de suspensión de obra:</i>	0 días
<i>Tiempo trabajado este periodo: del 1 al 28 de Julio del 2016</i>	28 días
<i>Fecha de terminación de la obra:</i>	28 de Julio del 2016
<i>Diferencia a favor del contratista:</i>	17 días
<i>Mora en plazo:</i>	0 días

<i>Fecha de Recepción Provisional:</i>	04 de Agosto del 2016
--	-----------------------

## 4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

En la presente Acta se encuentran detallados los valores, cantidades de obra contratada, lo cancelado y la liquidación económica, con los respectivos valores y cantidades de los trabajos que se han realizado, el resumen de los valores es el siguiente:

MONTO CONTRATADO	24.043,61
MONTO EJECUTADO	23.616,49
ANTICIPO DE CONTRATO	12.021,80
PLANILLA N° 1 (LIQUIDACIÓN)	23.616,49
PLANILLA N° 2	0,00
PLANILLA N°3	0,00
MONTO TOTAL REAJUSTES	90,24
MULTAS POR ATRASO	0,00
MONTO TOTAL LIQUIDADADO CON REAJUSTES	23.706,73

## 5.- FISCALIZACION.-

La Fiscalización, y control directo de la obra estuvo a cargo del **ING. RODRIGO TAPIA DÍAZ** en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

Las cantidades de los rubros ejecutados en la obra son:


**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR**

**VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA**

CO D.	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CANT.	P. U.	CANTIDADES		VALORES		
					EJECT.	DIFE.	CONT.	EJECT.	DIFE.
5020 02	Replanteo y nivelación de parques y canchas	m2	470.00	0.30	507.79	37.79	141.00	152.34	11.34
5030 10	Desbanque manual	m3	118.00	8.24	113.44	(4.56)	972.32	934.75	(37.57)
5030 13	Excavación manual suelo duro	m3	27.00	7.39	21.43	(5.57)	199.53	158.37	(41.16)
5030 09	Relleno compactado manual (suelo natural)	m3	17.50	4.93	9.40	(8.10)	86.28	46.34	(39.93)
5030 05	Relleno compactado mecánico (suelo natural)	m3	94.00	5.92	52.33	(41.67)	556.48	309.79	(246.69)
5080 06	Polietileno	m2	470.00	2.35	487.11	17.11	1,104.50	1,144.71	40.21
5040 02	Malla electrosoldada R-64	m2	490.00	2.38	506.61	16.61	1,166.20	1,205.73	39.53
5080 07	Pavimento exterior inc. alisado mecánico	m2	470.00	22.72	487.11	17.11	10,678.40	11,067.14	388.74
5080 10	Cortado de juntas mecánico	m	210.00	1.60	251.19	41.19	336.00	401.90	65.90
5040 23	Hormigón en graderíos conformados	m3	2.00	148.76	2.19	0.19	297.52	325.78	28.26
5040 03	Cimiento hormigón ciclópeo	m3	8.21	103.08	7.84	(0.37)	846.29	808.15	(38.14)
5040 06	Muro de hormigón ciclópeo (incl. encofrado)	m3	8.21	133.15	9.80	1.59	1,093.16	1,304.87	211.71
5100 11	Cerramiento de malla con tubo horizontal 50/10 h=3 m.	m	51.31	63.88	48.25	(3.06)	3,277.68	3,082.21	(195.47)
5060 02	Enlucido vertical paletado (mortero 1:4)	m2	82.00	8.21	20.06	(61.94)	673.22	164.69	(508.53)
5050 03	Caja de revisión de ladrillo (0.60x0.60)	u	3.00	64.84	3.00	-	194.52	194.52	-
5140 04	Tubería PVC 160 mm	m	45.00	9.14	39.90	(5.10)	411.30	364.69	(46.61)
5140 01	Punto de desagüe 110 mm	pt o.	3.00	31.43	3.00	-	94.29	94.29	-
5140 02	Sumidero de piso 110 mm	u	3.00	3.90	3.00	-	11.70	11.70	-
5200 13	Arcos múltiples	pa r	1.00	1,386.61	1.00	-	1,386.61	1,386.61	-
5200 14	Postes de voley L=3.80 m	pa r	1.00	126.61	1.00	-	126.61	126.61	-
5200 12	Demarcación de cancha a=5 cm.	m	300.00	1.30	254.85	(45.15)	390.00	331.31	(58.70)
<b>TOTAL:</b>							<b>24,043.61</b>	<b>23,616.49</b>	<b>(427.11)</b>

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR**

GADM-Bolivar



**6.- OBSERVACIONES.-**

Todas las que se detallen y que deban ser ejecutadas en un plazo máximo de 15 días luego de realizadas las mismas.

6.1.- Seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de construcción que podría presentarse, comprometiéndose el contratista a solucionar y a su costo hasta que esté a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, de comprobarse en el futuro que se han realizado pagos en exceso al contratista, éste se obliga a reintegrarlos a la parte CONTRATANTE según lo determine la Ley.

**7.- RENUNCIA A RECLAMO JUDICIAL.:**

Al estar el contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

Para constancia en fe y conformidad se suscribe la presente **ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**, en original y cuatro reproducciones de igual tenor y efecto por parte de las personas que han intervenido en ésta diligencia.

  
ARQ. DIEGO HERNÁN CASTRO  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

  
ING. OCTAVIO NOVOA  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

  
ING. MARIO FABIÁN ALOMOTO  
CONTRATISTA

MARIO FABIAN ALMOTO C.  
INGENIERO CIVIL

DIRECCION Plaza San Rafael calle Putiña s/n Bolívar-Carchi Telf. 2287251

*Si se ha diligenciado con  
oficio No. MAC 15-02-17*

Bolívar, 15 de Febrero del 2017

Ca.  
Ing. Angulo Dávila  
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL BOLIVAR

Presente


REF: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE  
EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE" EN LA  
PARROQUIA MONTE OLIVO DEL CANTON BOLIVAR  
CONTRATO N° MCO-GADMCOB-PS-WD 2016-006

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito la Recepción Definitiva del contrato antes mencionado y  
dar el trámite respectivo.

Por la atención dada a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

  
Ing. Mario Almoto C.  
CONTRATISTA

