



**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**

CONTRATO N°: MCO-GADM CB-PS-VL-2018-036

OBRA:

**"CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE CÚNQUER PARROQUIA LOS ANDES"**

LUGAR: COMUNIDAD CÚNQUER

CONTRATISTA: ING. FERNANDO CHAMORRO VACA

VALOR CONTRATADO: \$ 22.980,45

PLAZO: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS

En la ciudad de Bolívar, a los (4) cuatro días del mes de Febrero del dos mil diecinueve; comparecen por una parte, el ARQ. DIEGO H. CASTRO Administrador del Contrato y el ARQ. WALTER CHICANGO en calidad de Miembro de la Comisión de Recepción, y por otra parte el ING. FERNANDO CHAMORRO VACA en su calidad de Contratista, con el objeto de dar cumplimiento a lo que señala el Capítulo VI, Art. 81 de la Ley Orgánica de Contratación Pública vigente, se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar y liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

**1.- ANTECEDENTES:**

Mediante contrato N° MCO-GADM CB-PS-VL-2018-036 celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de sus representantes y el ING. FERNANDO CHAMORRO VACA con fecha 18 de Diciembre del 2018, por un valor de 22.980,45 USD (no incluye IVA) se adjudicó la obra: **"CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE CÚNQUER PARROQUIA LOS ANDES"** con un plazo de (45) cuarenta y cinco días, a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

**2.- INSPECCIÓN DE LA OBRA.-**

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de su Director ( e ) Administrador del contrato y el Delegado, para efectos de la Recepción, realizan la visita de la obra, en base y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado parte integrante del contrato, en el transcurso de la ejecución de la obra, para constatar el fiel cumplimiento del contrato, luego de lo cual se procede a dejar constancia lo siguiente:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

GADM-Bolívar

**3.- DEL PLAZO.-**

<i>Fecha de suscripción del contrato:</i>	<i>18 de Diciembre del 2018</i>
<i>Fecha de entrega del anticipo:</i>	<i>20 de Diciembre del 2018</i>
<i>Fecha de inicio de obra:</i>	<i>20 de Diciembre del 2018</i>
<i>Plazo contractual:</i>	<i>45 días</i>
<i>Fecha de terminación contractual:</i>	<i>02 de Febrero del 2019</i>
<i>Fecha de solicitud de suspensión de obra:</i>	<i>Ninguna</i>
<i>Fecha de reinicio de obra:</i>	<i>Ninguna</i>
<i>Nueva fecha de terminación contractual:</i>	<i>02 de Febrero del 2019</i>
<i>Fecha de solicitud de Planilla N° 1 de Liquidación de Obra:</i>	<i>28 de Enero del 2019</i>
<i>Tiempo de suspensión de obra:</i>	<i>0 días</i>
<i>Tiempo trabajado este período, del 20 de Dic. 2018 al 28 de Ene. del 2019</i>	<i>40 días</i>
<i>Diferencia a favor del contratista:</i>	<i>5 días</i>
<i>Mora en plazo:</i>	<i>0 días</i>

**ANÁLISIS ECONÓMICO:**

<b>MONTO CONTRATADO</b>	<b>22.980,45</b>
<b>MONTO EJECUTADO</b>	<b>22.966,67</b>
<b>ANTICIPO DE CONTRATO</b>	<b>11.490,23</b>
<b>PLANILLA N° 1 ( LIQUIDACIÓN)</b>	<b>22.966,67</b>
<b>PLANILLA N° 2</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANILLA N°3</b>	<b>0,00</b>
<b>MONTO TOTAL REAJUSTES</b>	<b>72,83</b>
<b>MULTAS POR ATRASO</b>	<b>0,00</b>
<b>MONTO TOTAL LIQUIDADO CON REAJUSTES</b>	<b>23.039,51</b>
<b>ANTICIPO A DEVENGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>DESCUENTO ANTICIPO PLANILLAS</b>	<b>11.490,23</b>
<b>TOTAL A PAGAR PLANILLA N° 1 Dólares Americanos</b>	<b>11.549,28</b>

**4. VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA**

<i>Monto contratado en dólares, firmado el 18 de Diciembre del 2018</i>	<i>22.980,45</i>
<i>Monto ejec. en dólares: planilla No. 1 liquid. con fecha 01 de Feb. del 2019</i>	<i>22.966,67</i>
<i>Monto del anticipo:</i>	<i>11.490,23</i>
<i>Anticipo por devengar:</i>	<i>0,00</i>
<i>Total monto ejecutado: planillas</i>	<i>22.966,67</i>
<i>Reajuste del anticipo en dólares:</i>	<i>36,44</i>
<i>Reajuste de planillas en dólares:</i>	<i>36,39</i>
<i>Total en reajustes en dólares:</i>	<i>72,83</i>
<i>Monto total ejecutado de planillas y reajustes:</i>	<i>23.039,51</i>

Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Bolívar

GADM-Bolívar

VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA

CO D.	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CANT.	CANTIDADES			VALORES		
				P. U.	EJECT.	DIFE.	CONT.	EJECT.	DIFE.
<b>CANCHA</b>									
1	Excavación zanja a máquina suelo duro h<2 m	m <sup>3</sup>	100,00	3,92	209,84	109,84	392,00	822,57	430,57
2	Desalojo mecánico	m <sup>3</sup>	130,00	3,08	184,00	54,00	400,40	566,72	166,32
3	Malla electrosoldada R-64	m <sup>2</sup>	510,00	2,41	511,07	1,07	1.229,10	1.231,68	2,58
4	Pavimento exterior inc. alisado mecánico	m <sup>2</sup>	510,00	23,89	511,07	1,07	12.183,90	12.209,46	25,56
5	Cortado de juntas mecánico	m	303,00	1,68	303,33	0,33	509,04	509,59	0,55
6	Demarcación de cancha a=5 cm	m	266,00	1,37	303,79	37,79	364,42	416,19	51,77
7	Arco múltiples	pa r	1,00	1.387,12	1,00	-	1.387,12	1.387,12	-
8	Postes de vóley l=3.80 m	pa r	1,00	127,12	1,00	-	127,12	127,12	-
<b>GRADERIO</b>									
1	Excavación manual suelo duro	m <sup>3</sup>	8,99	7,97	6,43	(2,56)	71,65	51,25	(20,40)
2	Muro de hormigón ciclópeo (inc. encofrado)	m <sup>3</sup>	24,00	137,98	21,71	(2,29)	3.311,52	2.995,55	(315,97)
3	Relleno compactado mecánico (suelo natural)	m <sup>3</sup>	23,50	3,94	7,94	(15,56)	92,59	31,28	(61,31)
4	Malla electrosoldada R-64	m <sup>2</sup>	87,00	2,41	54,07	(32,93)	209,67	130,31	(79,36)
5	Hormigón en graderios conformados	m <sup>3</sup>	9,00	153,46	5,14	(3,86)	1.381,14	788,78	(592,36)
<b>CUNETA DE CORONACIÓN</b>									
1	Excavación zanja a máquina suelo duro h<2 m	m <sup>3</sup>	11,20	3,92	30,22	19,02	43,90	118,45	74,56
2	Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> (inc. encofrado)	m <sup>3</sup>	4,48	190,26	7,67	3,19	852,36	1.459,29	606,93
3	Hormigón simple 210 kg/cm <sup>2</sup> (sin encofrado)	m <sup>3</sup>	2,80	151,61	0,80	(2,00)	424,51	121,29	(303,22)
<b>TOTAL:</b>							<b>22.980,45</b>	<b>22.966,67</b>	<b>(13,77)</b>



### 5.- OBSERVACIONES DE LA OBRA:

Todas las que se detallen (de existir), y que deban ser ejecutadas en un plazo máximo de 5 días luego de realizadas las mismas.

5.1.- Seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de construcción que podría presentarse, comprometiéndose el contratista a solucionar y a su costo hasta que esté a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, de comprobarse en el futuro que se han realizado pagos en exceso al contratista, éste se obliga a reintegrarlos a la parte CONTRATANTE según lo determine la Ley.

### 6.- GARANTÍAS:

6.1.- Las garantías dejadas por el contratista son las siguientes:

GARANTÍA POR	ASEGURADORA	PÓLIZA N°	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
BUEN USO DE ANTICIPO	EQUINOCCIAL	11680	18-12-2018	01-02-2019
BUEN USO DE ANTICIPO (REN.)	EQUINOCCIAL	11680	01-02-2019	03-03-2019

Que se devolverán de acuerdo al Capítulo III, Artículo 77 de la ley Orgánica de Contratación Pública Vigente.

FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL:	04 DE FEBRERO DEL 2019
FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA:	03 DE AGOSTO DEL 2019

### 7.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda de exclusiva responsabilidad del contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción, y en virtud de ello se procede a recibir la obra contratada, y de todos los trabajos efectuados en la obra que ha sido materia de la inspección. Y al haber demostrado el Contratista que se encuentra al día en el pago al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL de las obligaciones correspondientes.

### 8.- RENUNCIA A RECLAMO JUDICIAL:

Al estar el contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR**



GADM Bolívar

Para constancia en fe y conformidad se suscribe la presente **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**, en original y cinco copias de igual tenor y efecto por parte de las personas que han intervenido en ésta diligencia.

**ARQ. DIEGO H. CASTRO**  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR  
CARCHI - ECUADOR  
**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPAL**

**ARQ. WALTER CHICANGO**  
**MIEMBRO DE LA COMISIÓN**

**ING. FERNANDO CHAMORRO VACA**  
**CONTRATISTA**