

***ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL***

**CONTRATO N°: MCO-GADMCB-PS-VL-2018-013**

**OBRA:**

**“EXCAVACIÓN DE RESERVORIOS EN CUESACA Y LOS ANDES”**

**LUGAR: PARROQUIA LOS ANDES**

**CONTRATISTA: ING. EDGAR NAPOLEÓN CHACÓN**

**VALOR CONTRATADO: \$ 53.505,00**

**PLAZO: 90 (NOVENTA) DÍAS**

En la ciudad de Bolívar, a los (6) seis días del mes de Agosto del dos mil dieciocho; comparecen por una parte, el **ARQ. DIEGO H. CASTRO** Administrador del Contrato y el **ARQ. WALTER CHICANGO** en calidad de Miembro de la Comisión de Recepción, y por otra parte el **ING. EDGAR NAPOLEÓN CHACÓN** en su calidad de Contratista, con el objeto de dar cumplimiento a lo que señala el Capítulo VI, Art. 81 de la Ley Orgánica de Contratación Pública vigente, se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar y liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la **ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

**I.- ANTECEDENTES:**

Mediante contrato N° **MCO-GADMCB-PS-VL-2018-013** celebrado entre el **Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar**, a través de sus representantes y el **ING. EDGAR NAPOLEÓN CHACÓN** con fecha 16 de Mayo del 2018, por un valor de **53.505,00 USD** (no incluye IVA) se adjudicó la obra: **“EXCAVACIÓN DE RESERVORIOS EN CUESACA Y LOS ANDES”** con un plazo de (90) noventa días, a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

**2.- INSPECCIÓN DE LA OBRA.-**

La **Dirección de Obras Públicas** del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de su Director ( e ) Administrador del contrato y el Delegado, para efectos de la Recepción, realizan la visita de la obra, en base y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado parte integrante del contrato, en el transcurso de la ejecución de la obra, para constatar el fiel cumplimiento del contrato, luego de lo cual se procede a dejar constancia lo siguiente:

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR**

**GADM-Bolívar**



**3.- DEL PLAZO.-**

Fecha de suscripción del contrato:	16 de Mayo del 2018
Fecha de entrega del anticipo:	23 de Mayo del 2018
Fecha de inicio de obra:	23 de Mayo del 2018
Plazo contractual:	90 días
Fecha de terminación contractual:	20 de Agosto del 2018
Fecha de solicitud de suspensión de obra:	Ninguna
Fecha de reinicio de obra:	Ninguna
Nueva fecha de terminación contractual:	20 de Agosto del 2018
Fecha de solicitud de Planilla N° 3 de Liquidación de Obra:	30 de Julio del 2018
Tiempo de suspensión de obra:	0 días
Tiempo trabajado este período: del 23 de Mayo 2018 al 30 de Julio del 2018	71 días
Diferencia a favor del contratista:	19 días
Mora en plazo:	0 días

**ANÁLISIS ECONÓMICO:**


MONTO CONTRATADO	<b>53.505,00</b>
MONTO EJECUTADO	53.431,38
ANTICIPO DE CONTRATO	26.752,50
PLANILLA N° 1	11.550,12
PLANILLA N° 2	27.161,10
PLANILLA N°3 (LIQUIDACIÓN)	<b>14.720,16</b>
MONTO TOTAL REAJUSTES	<b>75,36</b>
MULTAS POR ATRASO	0,00
MONTO TOTAL LIQUIDADADO CON REAJUSTES	<b>53.506,75</b>
ANTICIPO A DEVENGAR	0,00
DESCUENTO ANTICIPO PLANILLAS	26.752,50
TOTAL PAGADO PLANILLA N° 1 Dólares Americanos	5.813,78
TOTAL PAGADO PLANILLA N° 2 Dólares Americanos	13.602,38
<b>TOTAL A PAGAR PLANILLA N° 3 Dólares Americanos</b>	<b>7.338,09</b>

**4. VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA**

Monto contratado en dólares: firmado el 16 de Mayo del 2018	53.505,00
Monto ejecut. en dólares: planillas No. 1+ 2 y 3 liquid. con fecha 3 de Agosto del 2018	14.720,16
Monto del anticipo:	26.752,50
Anticipo por devengar:	0,00
<b>Total monto ejecutado: planillas</b>	<b>53.431,38</b>
Reajuste del anticipo en dólares:	31,85
Reajuste de planillas en dólares:	43,51
<b>Total en reajustes en dólares:</b>	<b>75,36</b>
<b>Monto total ejecutado de planillas y reajustes:</b>	<b>53.506,75</b>

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR**

GADM-Bolívar



VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA									
CO D.	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CANTIDADES				VALORES		
			CANT.	P. U.	EJECT.	DIFE.	CONT.	EJECT.	DIFE.
001	Excavación y conformación de reservorios	m 3	30.750,0 0	1,74	30.707,69	(42,31)	53.505,00	53.431,38	(73,62)
<b>TOTAL:</b>							<b>53.505,00</b>	<b>53.431,38</b>	<b>(73,62)</b>

**5.-OBSERVACIONES DE LA OBRA:** Todas las que se detallen (de existir), y que deban ser ejecutadas en un plazo máximo de 5 días luego de realizadas las mismas.

**5.1.-** Seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier **vicio oculto** de construcción que podría presentarse, comprometiéndose el contratista a solucionar y a su costo hasta que esté a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, de comprobarse en el futuro que se han realizado pagos en exceso al contratista, éste se obliga a reintegrarlos a la parte **CONTRATANTE** según lo determine la Ley.

**6.- GARANTÍAS:**

**6.1.-** Las garantías dejadas por el contratista son las siguientes:

GARANTÍA POR	ASEGURADORA	PÓLIZA N°	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
BUEN USO DE ANTICIPO	INTEROCEANICA	IBA-0000007634-1	16-05-2018	14-08-2018
BUEN USO DE ANTICIPO (REN.)	INTEROCEANICA	IBA-0000007634-3	13-09-2018	13-10-2018

Que se devolverán de acuerdo al Capítulo III, Artículo 77 de la ley Orgánica de Contratación Pública Vigente.


FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL:	<b>06 DE AGOSTO DEL 2018</b>
FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA:	<b>02 DE FEBRERO DEL 2019</b>

**7.- CONCLUSIONES:**

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda de exclusiva responsabilidad del contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o **vicio oculto** de construcción, y en virtud de ello se procede a recibir **la obra contratada**, y de todos los trabajos efectuados en la obra que ha sido materia de la inspección. Y al haber demostrado el Contratista que se encuentra al día en el pago al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL de las obligaciones correspondientes.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR




## 8.- RENUNCIA A RECLAMO JUDICIAL:

Al estar el contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

Para constancia en fe y conformidad se suscribe la presente **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**, en original y cinco copias de igual tenor y efecto por parte de las personas que han intervenido en ésta diligencia.

  
ARQ. DIEGO H. CASTRO  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

  
ARQ. WALTER CHICANGO  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR  
CARCHI - ECUADOR  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPAL

  
ING. EDGAR NAPOLEÓN CHACÓN  
CONTRATISTA