



***ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL***

**CONTRATO N°: MCO-GADM CB-PS-VL-2018-006**

**OBRA:**

**“CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LA COMUNIDAD DE LA POSTA,  
PARROQUIA GARCÍA MORENO”**

**LUGAR: COMUNIDAD LA POSTA**

**CONTRATISTA: ING. RUBÉN ALEXÁNDER ERAZO**

**VALOR CONTRATADO: \$ 5.351,47**

**PLAZO: 30 (TREINTA) DÍAS**

En la ciudad de Bolívar, a los **(08) ocho días del mes de Mayo del dos mil dieciocho;** comparecen por una parte, el **ARQ. DIEGO H. CASTRO** Administrador del Contrato y el **ARQ. WALTER CHICANGO** en calidad de Miembro de la Comisión de Recepción, y por otra parte el **ING. RUBÉN ALEXÁNDER ERAZO** en su calidad de Contratista, con el objeto de dar cumplimiento a lo que señala el Capítulo VI, Art. 81 de la Ley Orgánica de Contratación Pública vigente, se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar y liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la **ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

**I.- ANTECEDENTES:**

Mediante contrato N° **MCO-GADM CB-PS-VL-2018-006** celebrado entre el **Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar**, a través de sus representantes y el **ING. RUBÉN ALEXÁNDER ERAZO** con fecha 01 de Marzo del 2018, por un valor de **5.351,47 USD** (no incluye IVA) se adjudicó la obra: **“CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LA COMUNIDAD DE LA POSTA, PARROQUIA GARCÍA MORENO”** con un **plazo de (30) treinta días**, a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

**2.- INSPECCIÓN DE LA OBRA.-**

La **Dirección de Obras Públicas** del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de su Director ( e ) Administrador del contrato y el Delegado, para efectos de la Recepción, realizan la visita de la obra, en base y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado parte integrante del contrato, en el transcurso de la ejecución de la obra, para constatar el fiel cumplimiento del contrato, luego de lo cual se procede a dejar constancia lo siguiente:



### 3.- DEL PLAZO.-

Fecha de suscripción del contrato:	01 de Marzo del 2018
Fecha de entrega del anticipo:	19 de Abril del 2018
Fecha de inicio de obra:	19 de Abril del 2018
Plazo contractual:	30 días
Fecha de terminación contractual:	18 de Mayo del 2018
Fecha de solicitud de Planilla N° 1 de Liquidación de Obra:	02 de Mayo del 2018
Tiempo de suspensión de obra:	0 días
Tiempo trabajado este periodo: del 19 de Abril al 02 de Mayo del 2018	14 días
Fecha de terminación de la obra:	02 de Mayo del 2018
Diferencia a favor del contratista:	16 días
Mora en plazo:	0 días

### ANÁLISIS ECONÓMICO:

MONTO CONTRATADO	5.351,47
MONTO EJECUTADO	5.149,88
ANTICIPO DE CONTRATO	2.675,74
PLANILLA N° 1 (LIQUIDACION)	5.149,88
PLANILLA N°2	0,00
MONTO TOTAL REAJUSTES	1,44
MULTAS POR ATRASO	0,00
MONTO TOTAL LIQUIDADO CON REAJUSTES	5.151,32
DESCUENTO ESTA PLANILLA:	2.675,74
ANTICIPO POR DEVENGAR	0,00
<b>LIQUIDO TOTAL A PAGAR PLANILLA N° 1 Dólares Americanos</b>	<b>2.475,58</b>

### 4. VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA

Monto contratado en dólares: firmado el 01 de Marzo del 2018	5.351,47
Monto ejecutado en dólares: planilla No. 1 de Liquidación con fecha 07 de Mayo del 2018	5.149,88
Monto del anticipo:	2.675,74
Anticipo por devengar:	0,00
<b>Total monto ejecutado: planillas</b>	<b>5.149,88</b>
Reajuste del anticipo en dólares:	0,75
Reajuste de planillas en dólares:	0,69
<b>Total en reajustes en dólares:</b>	<b>1,44</b>
<b>Monto total ejecutado de planillas y reajustes:</b>	<b>5.151,32</b>

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR**

GADM-Bolívar

**VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA**

CO D.	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CANTIDADES				VALORES		
			CANT.	P. U.	EJECT	DIFE.	CONT.	EJECT.	DIFE.
1	Excavación manual suelo duro	m	41.00	7.97	39.64	(1.36)	326.77	315.93	(10.84)
2	Bordillo H.S. 180 kg/cm2 h=50cm B=0.2, b=0.12	m	270.00	18.61	259.75	(10.25)	5,024.70	4,833.95	(190.75)
<b>TOTAL:</b>							<b>5,351.47</b>	<b>5,149.88</b>	<b>(201.59)</b>

**5.-OBSERVACIONES DE LA OBRA:** Todas las que se detallen (de existir), y que deban ser ejecutadas en un plazo máximo de 5 días luego de realizadas las mismas.

**5.1.-** Seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier **vicio oculto** de construcción que podría presentarse, comprometiéndose el contratista a solucionar y a su costo hasta que esté a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, de comprobarse en el futuro que se han realizado pagos en exceso al contratista, éste se obliga a reintegrarlos a la parte CONTRATANTE según lo determine la Ley.

**6.- GARANTÍAS:**

6.1.- Las garantías dejadas por el contratista son las siguientes:

GARANTÍA POR	ASEGURADORA	PÓLIZA N°	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
BUEN USO DE ANTICIPO	EQUINOCCIAL	41231	12-03-2018	10-06-2018

Que se devolverán de acuerdo al Capítulo III, Artículo 77 de la ley Orgánica de Contratación Pública Vigente.

<b>FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL:</b>	<b>08 DE MAYO DEL 2018</b>
<b>FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA:</b>	<b>04 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>

**7.- CONCLUSIONES:**

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda de exclusiva responsabilidad del contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o **vicio oculto** de construcción, y en virtud de ello se procede a recibir **la obra contratada**, y de todos los trabajos efectuados en la obra que ha sido materia de la inspección. Y al haber demostrado el Contratista que se encuentra al día en el pago al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL de las obligaciones correspondientes.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR**



GADM-Bolivar

**8.- RENUNCIA A RECLAMO JUDICIAL:**

Al estar el contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.


Para constancia en fe y conformidad se suscribe la presente **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**, en original y cinco copias de igual tenor y efecto por parte de las personas que han intervenido en ésta diligencia.



ARQ. DIEGO H. CASTRO  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



ARQ. WALTER CHICANGO  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



ING. RUBÉN ALEXÁNDER ERAZO  
CONTRATISTA