



***ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL***

**CONTRATO N°: MCO-GADMCB-PS-VL-2018-007**

**OBRA:**

**“CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA VÍA A LA GRANJA SECTOR CUESACA CIUDAD DE BOLÍVAR”**

**LUGAR: CUESACA**

**CONTRATISTA: ING. FERNANDO CHAMORRO VACA**

**VALOR CONTRATADO: S 22.319,34**

**PLAZO: 60 (SESENTA) DÍAS**

En la ciudad de Bolívar, a los (8) ocho días del mes de Mayo del dos mil dieciocho; comparecen por una parte, el **ARQ. DIEGO H. CASTRO** Administrador del Contrato y el **ARQ. WALTER CHICANGO** en calidad de Miembro de la Comisión de Recepción, y por otra parte el **ING. FERNANDO CHAMORRO VACA** en su calidad de Contratista, con el objeto de dar cumplimiento a lo que señala el Capítulo VI, Art. 81 de la Ley Orgánica de Contratación Pública vigente, se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar y liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la **ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

**1.- ANTECEDENTES:**

Mediante contrato N° **MCO-GADMCB-PS-VL-2018-007** celebrado entre el **Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar**, a través de sus representantes y el **ING. FERNANDO CHAMORRO VACA** con fecha 06 de Marzo del 2018, por un valor de **22.319,34 USD** (no incluye IVA) se adjudicó la obra: **“CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA VÍA A LA GRANJA SECTOR CUESACA CIUDAD DE BOLÍVAR”** con un plazo de (60) sesenta días, a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

**2.- INSPECCIÓN DE LA OBRA.-**

La **Dirección de Obras Públicas** del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de su Director ( e ) Administrador del contrato y el Delegado, para efectos de la Recepción, realizan la visita de la obra, en base y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado parte integrante del contrato, en el transcurso de la ejecución de la obra, para constatar el fiel cumplimiento del contrato, luego de lo cual se procede a dejar constancia lo siguiente:



**3.- DEL PLAZO.-**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <i>Fecha de suscripción del contrato:</i>  | <i>06 de Marzo del 2018</i> |
| <i>Fecha de entrega del anticipo:</i>  | <i>16 de Marzo del 2018</i> |
| <i>Fecha de inicio de obra:</i>  | <i>16 de Marzo del 2018</i> |
| <i>Plazo contractual:</i>  | <b>60 días</b>              |
| <i>Fecha de terminación contractual:</i>   | <i>14 de Mayo del 2018</i>  |
| <i>Fecha de solicitud de Planilla N° 2 de Liquidación de Obra:</i>                 | <b>27 de Abril del 2018</b> |
| <i>Tiempo de suspensión de obra:</i>   | <i>0 días</i>               |
| <i>Tiempo trabajado este periodo: del 16 de Marzo 2018 al 27 de Abril del 2018</i> | <i>43 días</i>              |
| <i>Diferencia a favor del contratista:</i>   | <i>17 días</i>              |
| <i>Mora en plazo:</i>  | <i>0 días</i>               |
| <i>Fecha de terminación de la obra:</i>  | <i>27 de Abril del 2018</i> |

**ANÁLISIS ECONÓMICO:**

|  |                  |
|--|------------------|
| MONTO CONTRATADO   | <b>22.319,34</b> |
| MONTO EJECUTADO  | 23.343,52        |
| ANTICIPO DE CONTRATO   | 11.159,67        |
| PLANILLA N° 1  | 7.365,38         |
| PLANILLA N° 2 (LIQUIDACIÓN)                                  | <b>15.978,14</b> |
| PLANILLA N°3   | 0,00             |
| MONTO TOTAL REAJUSTES  | <b>0,00</b>      |
| MULTAS POR ATRASO  | 0,00             |
| MONTO TOTAL LIQUIDADADO CON REAJUSTES                        | <b>23.343,52</b> |
| ANTICIPO A DEVENGAR  | 0,00             |
| DESCUENTO ANTICIPO PLANILLAS                                 | 11.159,67        |
| <b>TOTAL PAGADO PLANILLAS N° 1 y 2 ( Dólares Americanos)</b> | <b>12.183,85</b> |

**4. VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA**

|   |                  |
|---|------------------|
| <i>Monto contratado en dólares: firmado el 06 de Marzo del 2018</i>                   | <i>22.319,34</i> |
| <i>Monto en dólares: planillas No. 1 y 2 de liquidación. con fecha 7 de Mayo 2018</i> | <b>23.343,52</b> |
| <i>Monto del anticipo:</i>  | <i>11.159,67</i> |
| <i>Anticipo por devengar:</i>   | <i>0,00</i>      |
| <b>Total monto ejecutado: planillas</b>   | <b>23.343,52</b> |
| <i>Reajuste del anticipo en dólares:</i>  | <i>0,00</i>      |
| <i>Reajuste de planillas en dólares:</i>  | <i>0,00</i>      |
| <b>Total en reajustes en dólares:</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Monto total ejecutado de planillas y reajustes:</b>                                | <b>23.343,52</b> |



| VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA |                           |   |            |       |          |        |           |           |          |
|--|---------------------------|---|------------|-------|----------|--------|-----------|-----------|----------|
| COD.                                   | DESCRIPCION DEL RUBRO     | U | CANTIDADES |       |          |        | VALORES   |           |          |
|  |                           |   | CANT.      | P. U. | EJECT.   | DIFE.  | CONT.     | EJECT.    | DIFE.    |
| 5170<br>08                             | Empedrado con piedra bola | m |            |       |          |        |           |           |          |
|  |                           | 2 | 2,811.00   | 7.94  | 2,939.99 | 128.99 | 22,319.34 | 23,343.52 | 1,024.18 |
| TOTAL:                                 |                           |   |            |       |          |        | 22,319.34 | 23,343.52 | 1,024.18 |

### 5.-OBSERVACIONES DE LA OBRA:

Todas las que se detallen (de existir), y que deban ser ejecutadas en un plazo máximo de 5 días luego de realizadas las mismas.

**5.1.-** Seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier **vicio oculto** de construcción que podría presentarse, comprometiéndose el contratista a solucionar y a su costo hasta que esté a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, de comprobarse en el futuro que se han realizado pagos en exceso al contratista, éste se obliga a reintegrarlos a la parte CONTRATANTE según lo determine la Ley.

### 6.- GARANTÍAS:

6.1.- Las garantías dejadas por el contratista son las siguientes:

| GARANTÍA POR         | ASEGURADORA | PÓLIZA N° | VIGENCIA   |            |
|----------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                      |             |           | DESDE      | HASTA      |
| BUEN USO DE ANTICIPO | EQUINOCCIAL | 41237     | 12-03-2018 | 11-05-2018 |

Que se devolverán de acuerdo al Capítulo III, Artículo 77 de la ley Orgánica de Contratación Pública Vigente.

|   |                          |
|---|--------------------------|
| FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL: | 08 DE MAYO DEL 2018      |
| FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA:  | 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018 |

### 7.- CONCLUSIONES:


De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda de exclusiva responsabilidad del contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o **vicio oculto** de construcción, y en virtud de ello se procede a recibir **la obra contratada**, y de todos los trabajos efectuados en la obra que ha sido materia de la inspección. Y al haber demostrado el Contratista que se encuentra al día en el pago al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL de las obligaciones correspondientes.





**8.- RENUNCIA A RECLAMO JUDICIAL:**

Al estar el contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

Para constancia en fe y conformidad se suscribe la presente **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**, en original y cinco copias de igual tenor y efecto por parte de las personas que han intervenido en ésta diligencia.

  
ARQ. DIEGO H. CASTRO  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

  
ARQ. WALTER CHICANGO  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

  
ING. FERNANDO CHAMORRO VACA  
CONTRATISTA