


0077



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR



## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

### ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

**CONTRATO N°:** N° MCO-GADM CB-PS-VL-2017-020

**OBRA:**

**"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL"**

**LUGAR:** CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL  
**CONTRATISTA:** ING. MARIO ALOMOTO CASTRO  
**VALOR CONTRATADO:** \$ 63.656,29  
**PLAZO:** 120 (CIENTO VEINTE DÍAS) DÍAS


En la ciudad de Bolívar, a los (24) veinte y cuatro días del mes de Julio del 2018; comparecen por una parte, el **ARQ. DIEGO H. CASTRO** Administrador del Contrato y el **ING. RODRIGO TAPIA** en calidad de Miembro de la Comisión de Recepción, y por otra parte el **ING. MARIO ALOMOTO CASTRO** en su calidad de Contratista, con el objeto de dar cumplimiento a lo que señala el Capítulo VI, Art. 81 de la Ley Orgánica de Contratación Pública vigente, se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar y liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la **ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

#### I.- ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° MCO-GADM CB-PS-VL-2017-020 celebrado entre el **Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar**, a través de sus representantes y el **ING. MARIO ALOMOTO CASTRO** con fecha 29 de Septiembre de 2017, por un valor de \$ 63.656,29 (no incluye IVA) se adjudicó la obra: **"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL"** con un plazo de (120) ciento veinte días, a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

#### 2.- FISCALIZACION DE LA OBRA.-

La Fiscalización y control directo de la obra estuvo a cargo del **ARQ. ALEX RAMIRO SALAZAR BOSMEDIANO** en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.



### 3.- ANALISIS DE PLAZOS


<i>Fecha de suscripción del contrato:</i>	29 de Septiembre del 2017
<i>Fecha de entrega del anticipo:</i>	24 DE NOVIEMBRE DEL 2017
<i>Fecha de inicio de obra:</i>	24 DE NOVIEMBRE DEL 2017
<i>Plazo contractual:</i>	120 días
<i>Fecha de terminación contractual:</i>	23 de Marzo del 2018
<i>Fecha de solicitud de Planilla N° 2 LIQUIDACION DE OBRA</i>	22 de Diciembre del 2017
<b><i>Fecha de solicitud de Recepción Definitiva</i></b>	<b>22 de Julio del 2018</b>
<i>Tiempo de suspensión de obra:</i>	0 días
<i>Tiempo trabajado este período: 22 de diciembre del 2017 al 19 de enero del 2018</i>	29 días
<i>Diferencia a favor del contratista:</i>	64 días
<i>Mora en plazo:</i>	0 días

### 4.- ANÁLISIS ECONÓMICO:

<i>Monto contratado en dólares:</i>	63.656,29
<b>Monto ejecutado en dólares: planilla No. 2 LIQUIDACION DE OBRA</b>	<b>47.383,15</b>
<i>Monto del anticipo:</i>	<b>31.828,15</b>
<i>Anticipo por devengar:</i>	<b>23.719,51</b>
<i>Total monto ejecutado: planilla</i>	<b>47.383,15</b>
<i>Reajuste del anticipo en dólares:</i>	0,00
<i>Reajuste de planillas en dólares:</i>	187,42
<i>Total en reajustes en dólares:</i>	187,42
<i>Monto total ejecutado de planillas y reajustes:</i>	47.570,57
<i>Descuento Anticipo</i>	23.719,52
<b><i>Valor planilla a pagar</i></b>	<b>23.851,05</b>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

GADM-Bolívar




5. VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA

COD.	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE				
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	DIFERENCIA CANTIDADES	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	DIFERENCIA IMPORTE	TOTAL A LA FECHA
<b>CALLE JARRE BOLDOR</b>													
	Replanteo y Nivelación Vial	m	93,00	0,55	51,15	99,49	-	(4,60)	99,49	48,62	-	-	
	Excavación manual Suelo Duro	m3	23,00	7,39	169,97	29,39	3,16	0,58	32,56	217,19	23,57	(2,53)	
	Bordillo H.S. 180kg/m2 h=50cm, B=0,2, b=0,12	m	165,00	17,64	2.910,00	163,26	1,66	166,66	2.870,91	59,08	26,28	2.839,89	
	Suministro e Instalación de Adoquín Vehicular Industrial Fc-35	m2	812,00	14,69	7.521,28	-	448,36	(83,64)	448,36	-	6.596,41	(634,87)	
	Bermas de H.S. 180kg/m2 H=0,4, b=0,15	m	24,00	9,11	218,64	-	22,47	(1,53)	22,47	-	204,70	(13,94)	
	Alzada de Posos	u	2,00	53,20	106,40	-	2,00	-	2,00	-	106,40	-	
	Reparación conexión domiciliar 1/2" agua potable	u	5,00	15,23	76,15	-	-	(5,00)	-	-	-	(76,15)	
	Muro de Hormigón Ciclopeo (no Encofrado)	m3	4,00	131,36	525,56	-	0,80	(3,40)	0,80	-	78,83	(446,73)	
	Hormigón 210 kg/cm2 (no encofrado)	m3	0,80	178,61	142,89	-	1,79	1,19	1,79	-	319,71	212,95	
	Hormigón 210 kg/cm2 (sin encofrado)	m3	0,50	141,04	70,52	-	-	(0,50)	-	-	-	(70,52)	
	Rejilla de H.F. 40x100x5cm para Drenajes	m	9,50	174,88	1.661,36	-	8,00	(1,50)	8,00	-	1.369,04	(282,32)	
	Desbanco con Maquinaria	m3	185,00	1,39	257,15	202,74	-	17,74	202,74	281,81	-	24,66	
	Desalzo Mecánico	m3	245,00	3,05	747,25	283,58	-	18,56	283,58	803,98	-	56,61	
	Subbase clase II	m3	120,00	6,79	814,80	81,03	-	(28,97)	81,03	618,09	-	(196,71)	
<b>CALLE 2</b>													
	Replanteo y Nivelación Vial	m	140,00	0,55	77,00	131,00	-	(9,00)	131,00	72,05	-	(4,95)	
	Excavación manual Suelo Duro	m3	42,50	7,39	314,08	53,21	-	10,71	53,21	303,47	-	79,39	
	Bordillo H.S. 180kg/m2 h=50cm, B=0,2, b=0,12	m	265,00	17,64	4.674,60	262,83	-	(2,17)	262,83	4.638,09	-	(36,51)	
	Suministro e Instalación de Adoquín Vehicular Industrial Fc-35	m2	620,00	14,69	9.107,80	-	645,74	35,74	645,74	-	9.485,92	378,12	
	Bermas de H.S. 180kg/m2 H=0,4, b=0,15	m	32,00	9,11	291,52	-	14,80	(17,10)	14,80	-	135,74	(155,78)	
	Alzada de Posos	u	4,00	53,20	212,80	-	-	(4,00)	-	-	-	(212,80)	
	Reparación conexión domiciliar 1/2" agua potable	u	5,00	15,23	76,15	-	-	(5,00)	-	-	-	(76,15)	
	Muro de Hormigón Ciclopeo (no Encofrado)	m3	3,00	131,36	394,17	-	-	(3,00)	-	-	-	(394,17)	
	Hormigón 210 kg/cm2 (no encofrado)	m3	1,00	178,61	178,61	-	-	(1,00)	-	-	-	(178,61)	
	Desbanco con Maquinaria	m3	385,00	1,39	535,15	369,84	-	3,94	369,84	512,82	-	5,47	
	Desalzo Mecánico	m3	475,00	3,05	1.438,75	479,82	-	8,62	479,82	1.462,84	-	28,34	
	Subbase clase II	m3	140,00	6,79	950,60	128,15	-	(10,85)	128,15	876,81	-	(73,69)	
<b>CALLE 3</b>													
	Replanteo y Nivelación Vial	m	57,00	0,55	31,35	54,10	-	(2,90)	54,10	29,78	-	(1,80)	
	Excavación manual Suelo Duro	m3	20,00	7,39	147,80	21,29	-	1,29	21,29	157,31	-	9,51	
	Bordillo H.S. 180kg/m2 h=50cm, B=0,2, b=0,12	m	115,00	17,64	2.028,60	105,12	-	(8,88)	105,12	1.854,32	-	(174,28)	
	Suministro e Instalación de Adoquín Vehicular Industrial Fc-35	m2	300,00	14,69	4.407,00	-	271,32	(28,68)	271,32	-	3.665,69	(421,31)	
	Bermas de H.S. 180kg/m2 H=0,4, b=0,15	m	15,00	9,11	136,65	-	-	(15,00)	-	-	-	(136,65)	
	Alzada de Posos	u	2,00	53,20	106,40	-	-	(2,00)	-	-	-	(106,40)	
	Reparación conexión domiciliar 1/2" agua potable	u	7,00	15,23	106,61	-	-	(7,00)	-	-	-	(106,61)	
	Muro de Hormigón Ciclopeo (no Encofrado)	m3	0,00	131,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hormigón 210 kg/cm2 (no encofrado)	m3	1,00	178,61	178,61	-	-	(1,00)	-	-	-	(178,61)	
	Desbanco con Maquinaria	m3	140,00	1,39	194,60	187,29	-	47,29	187,29	290,33	-	65,73	
	Desalzo Mecánico	m3	180,00	3,05	549,00	243,47	-	83,47	243,47	742,99	-	183,99	
	Subbase clase II	m3	65,00	6,79	441,55	54,10	-	(11,90)	54,10	387,34	-	(60,80)	
<b>CALLE ANTONIO VAZQUEZ</b>													
	Replanteo y Nivelación Vial	m	70,00	0,55	38,50	163,10	-	(93,10)	163,10	-	-	-	
	Excavación manual Suelo Duro	m3	22,00	7,39	162,58	85,84	-	43,84	85,84	-	89,71	61,21	
	Bordillo H.S. 180kg/m2 h=50cm, B=0,2, b=0,12	m	135,00	17,64	2.381,40	273,45	-	138,45	273,45	-	4.823,66	323,95	
	Suministro e Instalación de Adoquín Vehicular Industrial Fc-35	m2	500,00	14,69	7.345,00	748,73	-	248,73	748,73	-	2.442,26	4.823,66	
	Bermas de H.S. 180kg/m2 H=0,4, b=0,15	m	28,00	9,11	255,08	-	16,38	(8,62)	16,38	-	10.996,84	3.853,84	
	Alzada de Posos	u	2,00	53,20	106,40	-	-	(2,00)	-	-	167,44	(87,84)	
	Reparación conexión domiciliar 1/2" agua potable	u	5,00	15,23	76,15	-	-	(5,00)	-	-	106,40	-	
	Muro de Hormigón Ciclopeo (no Encofrado)	m3	40,00	131,36	5.254,40	14,60	-	(25,40)	14,60	-	1.918,26	(3.337,31)	
	Hormigón 210 kg/cm2 (no encofrado)	m3	0,80	178,61	142,89	-	0,91	0,91	0,91	-	108,95	1,79	
	Desbanco con Maquinaria	m3	230,00	1,39	319,70	257,40	-	27,40	257,40	-	367,79	38,00	
	Desalzo Mecánico	m3	300,00	3,05	915,00	336,66	-	36,96	336,66	-	1.027,42	112,42	
	Subbase clase II	m3	100,00	6,79	679,00	184,29	-	84,29	184,29	-	1.251,33	572,33	
<b>ENTRADA A LA BICUELA</b>													
	Replanteo y Nivelación Vial	m	28,00	0,55	15,40	28,00	-	(2,00)	28,00	-	14,30	(1,10)	
	Excavación manual Suelo Duro	m3	9,00	7,39	66,51	6,98	-	(2,42)	6,98	-	48,63	(17,89)	
	Bordillo H.S. 180kg/m2 h=50cm, B=0,2, b=0,12	m	55,00	17,64	970,80	37,85	-	(15,15)	37,85	-	997,07	(332,17)	
	Suministro e Instalación de Adoquín Vehicular Industrial Fc-35	m2	155,00	14,69	2.276,95	148,63	-	(5,37)	148,63	-	2.198,08	(78,89)	
	Bermas de H.S. 180kg/m2 H=0,4, b=0,15	m	24,00	9,11	218,64	12,20	-	(11,80)	12,20	-	111,14	(107,50)	
	Reparación conexión domiciliar 1/2" agua potable	u	5,00	15,23	76,15	-	-	(5,00)	-	-	-	(76,15)	
	Muro de Hormigón Ciclopeo (no Encofrado)	m3	70,00	1,39	97,30	87,52	-	(2,48)	87,52	-	93,85	(3,45)	
	Desbanco con Maquinaria	m3	90,00	3,05	274,50	87,78	-	(2,22)	87,78	-	287,73	(6,77)	
	Desalzo Mecánico	m3	31,00	6,79	210,49	38,20	-	7,20	38,20	-	259,38	48,89	
	Subbase clase II	m3	31,00	6,79	210,49	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALES:</b>					<b>63.858,28</b>					<b>18.217,20</b>	<b>47.383,16</b>	<b>(65,84)</b>	<b>63.890,44</b>

6.-OBSERVACIONES DE LA OBRA: Todas las que se detallan (de existir), y que deban ser ejecutadas en un plazo máximo de 5 días luego de realizadas las mismas.

6.1.- Seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de construcción que podría presentarse, comprometiéndose el contratista a solucionar y a su costo hasta que esté a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, de comprobarse en el futuro que se han realizado pagos en exceso al contratista, éste se obliga a reintegrarlos a la parte CONTRATANTE según lo determine la Ley.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR



## 7.- GARANTÍAS:

7.1.- Las garantías dejadas por el contratista son las siguientes:

GARANTÍA POR	ASEGURADORA	PÓLIZA N°	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
BUEN USO DE ANTICIPO	SEGUROS EQUINOCCIAL	40993	06-10-2017	03-02-2018
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS EQUINOCCIAL	50622	06-10-2017	06-10-2018
RENOVACION DE POLIZA DE BUEN USO DE ANTICIPO	SEGUROS EQUINOCCIAL	40993	03-02-2018	05-03-2018

Que se devolverán de acuerdo al Capítulo III, Artículo 77 de la ley Orgánica de Contratación Pública Vigente.

FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL:	22 de Enero del 2018
FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA:	20 de Julio del 2018
FECHA DE SOLICITUD DE RECEPCIÓN DEFINITIVA:	22 de Julio del 2018
FECHA DE ELABORACION DEL ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA:	24 de Julio del 2018

## 8.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda de exclusiva responsabilidad del contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o **vicio oculto** de construcción, y en virtud de ello **se procede a recibir la obra contratada**, y de todos los trabajos efectuados en la obra que ha sido materia de la inspección. Y al haber demostrado el Contratista que se encuentra al día en el pago al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL de las obligaciones correspondientes.

## 9.- RENUNCIA A RECLAMO JUDICIAL:

Al estar el contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

Para constancia en fe y conformidad se suscribe la presente **ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**, en original y cinco copias de igual tenor y efecto por parte de las personas que han intervenido en ésta diligencia.

  
ARQ. DIEGO H. CASTRO  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

  
ING. RODRIGO TAPIA  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



  
ING. MARIO ALOMOTO CASTRO  
CONTRATISTA

**MARIO FABIAN ALOMOTO C.**  
INGENIERO CIVIL

DIRECCION Plaza San Rafael calle Patiño s/n Bolívar-Carchi Telf. 2287251



OFICIO No. MAC -22 07 18

Bolívar, 22 de Julio del 2018

Sr.

Jorge Angulo Dávila

ALCALDE GAD MUNICIPAL CANTON BOLIVAR

Presente

REF: CONTRATO No. MCO-GADM CB-PS-VL-2017-020  
"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CABECERA  
PARROQUIAL DE SAN RAFAEL"

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito autorice a quien corresponda realizar la Recepción Definitiva del contrato en mención en vista de que ya su cumplió el plazo estipulado.

Por la atención dada a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Mario Alomoto C.  
CONTRATISTA

