



## **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**

**CONTRATO N°: IC-GADMCB-PS-VL-2019-008**

**OBRA:**

**“RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LAS OFICINAS DE LIGA CANTONAL DE BOLÍVAR”.**

**LUGAR: CIUDAD DE BOLOÍVAR**

**CONTRATISTA: SR. LUIS MARCELO ECHEVERRÍA**

**VALOR CONTRATADO: \$ 4.433,96**

**PLAZO: 08 (OCHO) DÍAS**

En la ciudad de Bolívar, a los (17) diecisiete días del mes de Abril del dos mil diecinueve; comparecen por una parte, el **ARQ. DIEGO H. CASTRO**, Administrador del Contrato y el **ARQ. WALTER CHICANGO**, en calidad de Miembro de la Comisión de Recepción, y por otra parte el **SR. LUIS MARCELO ECHEVERRÍA** en su calidad de Contratista, con el objeto de dar cumplimiento a lo que señala el Capítulo VI, Art. 81 de la Ley Orgánica de Contratación Pública vigente, se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar y liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la **ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

### **1.- ANTECEDENTES:**

Mediante contrato N° **IC-GADMCB-PS-VL-2019-008** celebrado entre el **Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar**, a través de sus representantes y el **SR. LUIS MARCELO ECHEVERRÍA** con fecha 09 de Abril del 2019, por un valor de **4.433,96 USD** (no incluye IVA) se adjudicó la obra: **“RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LAS OFICINAS DE LIGA CANTONAL DE BOLÍVAR”** con un plazo de **(08) ocho días**, a partir de la fecha de suscripción del contrato.

### **2.- INSPECCIÓN DE LA OBRA.-**

La **Dirección de Obras Públicas** del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de su Director ( e ) y el Delegado de la Recepción del contrato y para efectos de la Recepción, realizan la visita de la obra, en base y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado parte integrante del contrato, en el transcurso de la ejecución de la obra, para constatar el fiel cumplimiento del contrato, luego de lo cual se procede a dejar constancia lo siguiente:



**3.- DEL PLAZO.-**

Fecha de suscripción del contrato:	09 de Abril del 2019
Fecha de entrega del anticipo:	Sin anticipo
Fecha de inicio de obra:	09 de Abril del 2019
Plazo contractual:	08 días
Fecha de terminación contractual:	16 de Abril del 2019
Fecha de solicitud de Recepción Provisional y Planilla de Liquidación:	15 de Abril del 2019
Tiempo de suspensión de obra:	0 días
Tiempo trabajado este periodo: del 09 al 15 de Abril del 2019	7 días
Fecha de terminación de la obra:	15 de Abril del 2019
Diferencia a favor del contratista:	1 día
Mora en plazo:	0 días

**ANÁLISIS ECONÓMICO:**

MONTO CONTRATADO	4.433,96
MONTO EJECUTADO	4.429,49
ANTICIPO DE CONTRATO	0,00
PLANILLA N° 1 (LIQUIDACIÓN)	4.429,49
PLANILLA N° 2	0,00
PLANILLA N° 3	0,00
MONTO TOTAL REAJUSTES	0,00
MULTAS POR ATRASO	0,00
MONTO TOTAL LIQUIDADO CON REAJUSTES	4.429,49
ANTICIPO A DEVENGAR	0,00
<b>LIQUIDO TOTAL A PAGAR S. Dólares Americanos</b>	<b>4.429,49</b>

**4. VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA**

Monto contratado en dólares: firmado el 09 de Abril del 2019	4.433,96
Monto ejecutado en dólares: planilla No. 1 de liquid. con fecha 17 de Abr. del 2019	4.429,49
Monto del anticipo:	0,00
Anticipo por devengar:	0,00
<b>Total monto ejecutado: planillas</b>	<b>4.429,49</b>
Reajuste del anticipo en dólares:	0,00
Reajuste de planillas en dólares:	0,00
<b>Total en reajustes en dólares:</b>	<b>0,00</b>
<b>Monto total ejecutado de planillas y reajustes:</b>	<b>4.429,49</b>



VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA									
COD	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CANT.	CANTIDADES			VALORES		
				P. U.	EJECT.	DIFE.	CONT.	EJECT.	DIFE.
1	Mampostería de ladrillo mambrón panderete	m2	11,00	16,75	10,32	(0,68)	184,25	172,86	(11,39)
2	Mampostería de ladrillo mambrón	m2	7,00	21,05	3,10	(3,90)	147,35	65,26	(82,10)
3	Cubierta de madera según detalle	m2	96,00	20,06	104,81	8,80	1.925,76	2.102,39	176,63
4	Cubierta de teja industrial	m2	96,00	9,34	104,81	8,80	896,64	978,88	82,24
5	Pilares de madera 0,16x0,16	m	28,00	10,99	18,50	(11,50)	307,72	181,34	(126,39)
6	Tabique de madera	m	12,00	35,20	11,05	(0,95)	422,40	388,96	(33,44)
7	Solera de madera 0,16x0,12	m	24,00	10,99	20,70	(3,30)	263,76	227,49	(36,27)
8	Desmontaje de cubierta	m2	96,00	2,98	104,81	8,80	286,08	312,32	26,24
<b>TOTAL:</b>							<b>4.433,96</b>	<b>4.429,48</b>	<b>(4,47)</b>

**Nota:** Según la Cláusula Décima del contrato señala que no se pagará reajuste de precios.

**5.-OBSERVACIONES DE LA OBRA:** Todas las que se detallen y que deban ser ejecutadas en un plazo máximo de 5 días luego de realizadas las mismas.

**5.1.-** Seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de construcción que podría presentarse, comprometiéndose el contratista a solucionar y a su costo hasta que esté a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, de comprobarse en el futuro que se han realizado pagos en exceso al contratista, éste se obliga a reintegrarlos a la parte CONTRATANTE según lo determine la Ley.

**6.- GARANTÍAS:**

**6.1.-** No existen garantías por ser contrato de contra entrega.

<b>FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL:</b>	<b>17 DE ABRIL DEL 2019</b>
<b>FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA:</b>	<b>14 DE OCTUBRE DEL 2019</b>





**7.- CONCLUSIONES:**


De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda de exclusiva responsabilidad del contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción, y en virtud de ello se procede a recibir **la obra contratada**, y de todos los trabajos efectuados en la obra que ha sido materia de la inspección. Y al haber demostrado el Contratista que se encuentra al día en el pago al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL de las obligaciones correspondientes.

**8.- RENUNCIA A RECLAMO JUDICIAL:**

Al estar el contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

Para constancia en fe y conformidad se suscribe la presente **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**, en original y cinco copias de igual tenor y efecto por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.

  
ARQ. DIEGO R. CASTRO  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

  
ARQ. WALTER CHICANGO  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



SR. LUIS MARCELO ECHEVERRÍA  
CONTRATISTA