

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

***ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL***

**CONTRATO N°: MCO-GADM CB-2020-0011**

**OBRA:**

**“CONSTRUCCIÓN DE 24 CASSETAS DE ACOPIO PRIMARIO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS”**

**LUGAR: VARIOS LUGARES**

**CONTRATISTA: BOLCMERA CÍA. LTDA.**

**VALOR CONTRATADO: \$ 14.696,79**

**PLAZO: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS**

En la ciudad de Bolívar, a los (26) veintiséis días del mes de noviembre del dos mil veinte; comparecen por una parte, el ING. JHONATAN PROAÑO Administrador del Contrato y el ARQ. DIEGO HERNÁN CASTRO en calidad de Miembro de la Comisión de Recepción, y por otra parte BOLCMERA CÍA. LTDA. en su calidad de Contratista, con el objeto de dar cumplimiento a lo que señala el Capítulo VI, Art. 81 de la Ley Orgánica de Contratación Pública vigente, se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar y liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

**I.- ANTECEDENTES.-**

Mediante contrato N° MCO-GADM CB-2020-0011 celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de sus representantes y BOLCMERA CÍA. LTDA. con fecha 08 de octubre del 2020, por un valor de 14.696,79 USD (no incluye IVA) se adjudicó la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 24 CASSETAS DE ACOPIO PRIMARIO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS” con un plazo de (45) cuarenta y cinco días, a partir de la fecha de suscripción del contrato.

**2.- INSPECCIÓN DE LA OBRA.-**

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de su Director Administrador del contrato y miembro de la comisión, para efectos de la Recepción, realizan la visita de la obra, en base y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado parte integrante del contrato, en el transcurso de la ejecución de la obra, para constatar el fiel cumplimiento del contrato, luego de lo cual se procede a dejar constancia lo siguiente:

### 3.- DEL PLAZO.-

Fecha de suscripción del contrato:	08 de octubre del 2020
Fecha de entrega del anticipo:	26 de octubre del 2020
Fecha de inicio de obra:	08 de octubre del 2020
Plazo contractual:	<b>45 días</b>
Fecha de terminación contractual:	21 de noviembre del 2020
Fecha de solicitud de suspensión de obra:	Ninguna
Fecha de reinicio de obra:	Ninguna
Nueva fecha de terminación contractual:	21 de noviembre del 2020
Fecha de Planilla N° 1 (liquidación):	26 de noviembre del 2020
Tiempo de suspensión de obra:	0 días
Tiempo trabajado: del 08 de octubre 2020 al 26 de noviembre del 2020	44 días
Diferencia a favor del contratista:	01 días
Mora en plazo:	0 días

### ANÁLISIS ECONÓMICO:

MONTO CONTRATADO	<b>14.696,79</b>
MONTO EJECUTADO	14.363,02
ANTICIPO DE CONTRATO	7.348,40
PLANILLA N° 1 (LIQUIDACIÓN)	<b>14.363,02</b>
MONTO TOTAL REAJUSTES	<b>15,35</b>
MULTAS POR ATRASO	0,00
MONTO TOTAL LIQUIDADO CON REAJUSTES	<b>14.378,37</b>
ANTICIPO A DEVENGAR	0,00
DESCUENTO ANTICIPO PLANILLAS	7.348,40
<b>TOTAL A PAGAR PLANILLA N° 1 Dólares Americanos</b>	<b>7.029,97</b>

### 4. VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA.-

Monto contratado en dólares: firmado el 08 de octubre del 2020	14.696,79
Monto ejecutado en dólares: planillas N° ( 1 )	<b>14.363,02</b>
Monto del anticipo:	7.348,40
Anticipo por devengar:	0,00
<b>Total monto ejecutado: planillas</b>	<b>14.363,02</b>
Reajuste del anticipo en dólares:	7,85
Reajuste de planillas ( 1 ) en dólares:	7,50
<b>Total en reajustes en dólares:</b>	<b>15,35</b>
<b>Monto total ejecutado de planillas con reajustes:</b>	<b>14.378.37</b>

VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA									
CO D.	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CANTIDADES				VALORES		
			CANT.	P. U.	EJECT.	DIFE.	CONT.	EJECT.	DIFE.
	<b>CASSETAS NUEVAS</b>								
1	Desbanque manual	m							
		3	24,00	9,10	36,00	12,00	218,40	327,60	109,20



2	Cerramiento de malla 50/11 h=2m (parantes tubo 38mmx2mm y transversales tubo 32mmx2mm)	m	146,40	46,90	150,00	3,60	6.866,16	7.035,00	168,84
3	Puerta de malla 50/11 tubo 32mmx2mm	m	48,00	64,03	43,20	(4,80)	3.073,44	2.766,10	(307,34)
4	Cubierta de galvalumen natural e=0,4 inc. Accesorios colocación	m	100,80	10,43	100,80	-	1.051,34	1.051,34	-
5	Contrapiso tipo H.S. 180kg/cm2 e=6 cm (sin masillado)	m	109,44	14,82	89,76	(19,68)	1.621,90	1.330,24	(291,66)
6	Rótulo informativo metálico 1,10x1.00 según detalle	u	24,00	70,57	24,00	-	1.693,68	1.693,68	-
<b>CASSETAS EXISTENTES</b>									
7	Cubierta de galvalumen natural e=0,4 inc. Accesorios colocación	m	4,20	10,43	4,20	-	43,81	43,81	-
8	Puerta de malla 50/11 tubo 32mmx2mm	m	2,00	64,03	1,80	(0,20)	128,07	115,25	(12,82)
<b>TOTAL:</b>							<b>14.696,79</b>	<b>14.363,02</b>	<b>(333,78)</b>

## 5.-OBSERVACIONES DE LA OBRA.-

Todas las que se detallan (de existir), y que deban ser ejecutadas en un plazo máximo de 5 días luego de revisadas las mismas.

**5.1.-** Seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier **vicio oculto** de construcción que podría presentarse, comprometiéndose el contratista a solucionar y a su costo hasta que esté a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, de comprobarse en el futuro que se han realizado pagos en exceso al contratista, éste se obliga a reintegrarlos a la parte CONTRATANTE según lo determine la Ley.

## 6.- GARANTÍAS.-

6.1.- Las garantías dejadas por el contratista son las siguientes:

GARANTÍA POR	ASEGURADORA	PÓLIZA N°	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
BUEN USO DE ANTICIPO	INTEROCEÁNICA	IBA-000008233-1	08-10-2020	02-12-2020





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

FISCALIZACIÓN



PLANILLA No.: UNO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 24 CASETAS DE ACOPIO PRIMARIO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS"

FECHA DE CONTRATO: 08 DE OCTUBRE DEL 2020

PERIODO TRABAJO: 26 DE OCTUBRE 2020 - 20 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE ANTIPO: 26 DE OCTUBRE DEL 2020

CONTRATISTA: BOLCMEIRA CIA. LTDA.

FECHA DE INICIO: 08 DE OCTUBRE DEL 2020

CONTRATO N° MCO-GADM CB-2020-0011

FECHA DE PLANILLA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE			
						TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	DIFERENCIA CANTIDADES	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	DIFERENCIA IMPORTE	TOTAL A LA FECHA
<b>CASSETAS NUEVAS</b>												
1	Desbanque manual	m3	24.00	9.10	218.40		36.00	12.00	36.00	327.60	109.20	327.60
2	Cerramiento de malla 50/11 h=2m (parantes tubo 38mmx2mm y transversales tubo 32mmx2mm)	m	146.40	46.90	6,866.16		150.00	3.60	150.00	7,035.00	168.84	7,035.00
3	Puerta de malla 50/11 tubo 32mmx2mm	m2	48.00	64.03	3,073.44		43.20	(4.80)	43.20	2,766.10	(307.34)	2,766.10
4	Cubierta de galvalumen natural e=0.4 inc. Accesorios colocación	m2	100.80	10.43	1,051.34		100.80	-	100.80	1,051.34	-	1,051.34
5	Contrapiso tipo H.S. 180kg/cm2 e=6 cm (sin masillado)	m2	109.44	14.82	1,621.90		89.76	(19.68)	89.76	1,330.24	(291.66)	1,330.24
6	Rótulo informativo metálico 1,10x1.00 según detalle	u	24.00	70.57	1,693.68		24.00	-	24.00	1,693.68	-	1,693.68
<b>CASSETAS EXISTENTES</b>												
7	Cubierta de galvalumen natural e=0.4 inc. Accesorios colocación	m2	4.20	10.43	43.81		4.20	-	4.20	43.81	-	43.81
8	Puerta de malla 50/11 tubo 32mmx2mm	m2	2.00	64.03	128.06		1.80	(0.20)	1.80	115.25	(12.81)	115.25
				<b>TOTALES:</b>	<b>14,696.79</b>					<b>14,363.02</b>	<b>(333.77)</b>	<b>14,363.02</b>

VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO:	USD	14,696.79	% EJECUTADO DEL CONTRATO ORIGINAL:	97.73 %
VALOR DE LA PRESENTE PLANILLA:	USD	14,363.02	PLAZO CONTRATADO:	45 DÍAS
VALOR DE RUBROS NUEVOS:	USD	-	PLAZO REALIZADO:	44 DÍAS
VALOR DE ANTERIORES PLANILLAS:	USD	-	PRORROGAS DE PLAZO:	DÍAS
VALOR TOTAL PLANILLADO:	USD	14,363.02	MORA EN EL PLAZO:	0 DÍAS

ING. LIVARDO BENAVALCÁZAR  
ALCALDE

ING. JHONATAN PROAÑO  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ING. RODRIGO TAPIA  
FISCALIZADOR OO. PP.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR CARCHI - ECUADOR

**FISCALIZACIÓN**

ING. JHONATAN PROAÑO  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

CONTRATISTA  
**BOLCMEIRA CIA. LTDA.**  
INGENIERIA CIVIL

CONTRATISTA  
**BOLCMEIRA CIA. LTDA.**  
INGENIERIA CIVIL

SIETE MIL VEINTINUEVE CON 97/100 DÓLARES

Monto Ejecutado:	14,363.02
Monto Contratado:	14,696.79
Reajuste Anticipo:	7.85
Reajuste Planilla:	7.50
Total Reajuste:	15.35
Monto con Reajuste:	14,378.37
DESCUENTOS:	
Anticipo 50%:	7,348.40
Descuento Anticipo esta Planilla:	7,348.40
Anticipo por devengar:	(0.00)
Multas:	
Total Descuentos:	7,348.40
VALOR PLANILLA A PAGAR:	7,029.97