

SUCURSAL ZONAL NORTE

COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO SECUENCIAL N° 2023-012

ACTA DE SEGUIMIENTO N° 01

Fecha: 24/02/2022

1.- Datos del Financiamiento:

Operación N°	#1299		Programa:	BEDE-PROSANEAMIENTO			Fecha suscripción:	19/10/2020	
Prestatario/Agratario:	G.A.D. MUNICIPAL DE BULVAR (CARCHI)								
Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE GARCÍA MORENO, CANTÓN BULVAR, PROVINCIA DEL CARCHI								
Costo Total Proyecto:	403,860.31	Aporte Entidad u otros fuentes:	82,682.19	Financiado BDE B.P.:	341,308.12	Desembolsado:	136,523.25	Saldo:	204,784.87
Plazos contractuales de entrega de desembolsos:	Primer:	19/06/2021	Último:	23/02/2022	Desajuste:	-	Garantías vigentes:	Si	
Decisiones	Fecha de decisión	Desembolso	Duración	Porcentaje (%)	Desde	Hasta	Causa		
2021-0524-000	0000/0000	Último	10 meses	100	23/02/2022	23/12/2022	Junta de Agua no asume costos de administración del proyecto, cálculo del piego tarifario a repeler, ordenanza a elaborar		
Otras Decisiones	Fecha de decisión	Desembolso	Cláusula modificada	Modificación aprobada			Causa		

*Es de exclusiva responsabilidad del Prestatario/Agratario velar por la vigencia de las garantías, así como por solicitar la oportuna renovación de las mismas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

2. Acuerdos/Compromisos anteriores:

N°	Acuerdo/compromiso	Estado/Avance	Fecha de cumplimiento	Responsable	Observaciones
1					
2					
3					

Fecha: NA

3. Estado del proyecto a nivel de componentes principales ejecutados:

Fecha de corte:	24/02/2022						
Fiscalización:	Contratada	X	Administración Directa			Arribos	=
N°	Categoría Financiera*	Componentes ejecutados			Avance Planificado	Avance Físico real (%)	Observación
1	OBRA CIVIL	Red de alcantarillado pluvial			40	90	Se comprobó en sitio el avance de la colocación de la red de alcantarillado, así como la construcción de la PTAR y la ejecución de las conexiones intradomiciliares con colocación de los micromedidores.
		Planta de tratamiento de aguas residuales					
		Conexiones intradomiciliares ejecutadas (100% promedio)					
		Canalización en la vía pública					
		Bocas de fuego					
		Caramiento de leña					
2	FISCALIZACIÓN	Control y seguimiento de los trabajos en sitio			40	90	
		Trámites administrativos			40	75	
		General			40	85	

*Datos consolidados y planos en anexo 1

4. Aspectos técnicos encontrados durante la ejecución del proyecto:

El trámite relativo al financiamiento se ha corregido y corresponde al formato aprobado por el Banco, como consta en la evidencia fotográfica levantada durante el recorrido. Se realizó, asimismo, el control del cumplimiento del PMA por medio de la especialista ambiental de la GSDN, cuyo detalle consta en el anexo 3. Se comprobó en sitio el avance de la colocación de la red de alcantarillado, así como la construcción de la PTAR y la ejecución de las conexiones intradomiciliares con colocación de micromedidores. Se emitirán las actas de recepción de los medidores, así como el requerimiento de la junta para su ubicación. Resta adquirir y colocar los adornamientos para la micromedición. Adicionalmente, se comprobó que se ha realizado la construcción de 647,9 m de bordillos F= 180 Kg/cm² (D12x0.40x0.20) en las calles Juan Montalvo, Soce, Juan León Mera y 10 de Agosto, como parte de un contrato complementario por un valor de USD 11.545,58. Este ítem no estaba contemplado en el contrato original, pese a que sí contempla el ítem adornado de esas mismas calles (aún no ejecutado), indispensable para evitar la erosión de las mismas por causa de la escorrentía, que puede perjudicar gravemente el funcionamiento del sistema de alcantarillado pluvial. Se ha realizado el drenaje del estacionamiento con este mismo propósito. El GAD informará al Banco en los próximos días sobre la necesidad de suscribir el citado contrato complementario. Se realizará la limpieza y nivelación del terreno alrededor de la PTAR en los próximos días. La obra se encuentra suspendida desde el 02 de septiembre de 2021 a causa del mal clima que experimenta la zona, que impide realizar la ejecución del adoquinado de las calles (traslado, colocación de subbase, compactación y colocación de los adoquines), el cual se espera superar, tentativamente el día 21 de marzo próximo.

Aspectos financieros relevantes del proyecto:

Con fecha 22 de febrero de 2022, se aprobó el segundo desembolso de la operación presente por un monto de USD 153.016,42, para cubrir el costo de las planillas 1 2 y 3 de obra y fiscalización. El GAD envió los justificativos de uso de los recursos junto con la solicitud del próximo desembolso.

Control financiero en Anexo 2

6. Aspectos ambientales relevantes del proyecto:

El día 24 de febrero de 2022, se realizó una visita técnica de seguimiento al GAD Municipal de Bolívar, con la finalidad de revisar el estado del proyecto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE GARCÍA MORENO, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE CARCHI", crédito 41225, con la presencia del administrador del contrato, Ing. Lenin Grijalva, el contratista Eduardo Grijalva, el técnico ambiental del GADM Jimmy Galbar y personal de apoyo de la entidad y por parte del BDE, la Ing. Adriana Loza, analista técnico de seguimiento de proyectos y la Ing. Carolina Almachi, analista ambiental de proyectos.

En referencia a la revisión ambiental del proyecto, se puede destacar un cumplimiento satisfactorio al Plan de Manejo Ambiental (PMA). Pese a que la obra se encuentra suspendida, debido a las acciones de mantenimiento continuas, en obra se ha verificado el cumplimiento de las medidas estipuladas en el PMA.

Cabe indicar que el contratista a llevado a cabalidad la presentación de los informes ambientales de acuerdo a cada planilla y los mismos han sido aprobados por parte de la fiscalización y el GADM.

Dentro de las medidas verificadas en la visita se pudo evidenciar que se han llevado a cabo las actividades dispuestas en los siguientes programas tanto para el registro ambiental correspondiente al alcantarillado sanitario y pluvial, como al registro de agua potable:

- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
- Plan de Contingencias
- Plan de Capacitación
- Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
- Plan de Manejo de Residuos
- Plan de Relaciones Comunitarias
- Plan de Monitoreo y Seguimiento

En el caso de Plan de Rehabilitación de áreas afectadas y el plan de abandono y entrega del área; al momento no se han ejecutado ninguna actividad debido a que el proyecto se encuentra próximo a concluir. Una vez el mismo se encuentre con un avance superior al 95% se iniciarán las actividades de rehabilitación y cierre.

En el numeral 5 del presente informe se detallan los compromisos acordados con el GAD Municipal Bolívar.

Con fecha 22 de febrero de 2022, se aprobó el segundo desembolso de la operación presente por un monto de USD 153.016,42, para cubrir el costo de las planillas 1 2 y 3 de obra y fiscalización. El GAD envió los justificativos de uso de los recursos junto con la solicitud del próximo desembolso.

Control ambiental en Anexo 2

7. Acuerdos/ Compromisos actuales





La Entidad se compromete a cumplir con los Acuerdos detallados a continuación, con la finalidad que el Banco no suspenda o retrase la entrega de los desembolsos o realice una terminación del contrato de financiamiento/convenio de asignación. La presente Acta de Seguimiento se hará conocer a la máxima autoridad de la entidad Prestataria o Asignataria:

N°	Situación actual o problemática encontrada	Acuerdo	Responsable	Fecha inicio	Fecha de cumplimiento
1	Informes Ambientales de Cumplimiento (IAC) Ambiental de los Registros Ambientales obtenidos para la ejecución del proyecto	Remitir los oficios que evidencien la entrega de los IAC a la Autoridad Ambiental Competente, tanto del Registro Ambiental correspondiente al Alcantarillado Sanitario y Pluvial como de Agua Potable.	GADM BOLÍVAR	25/02/2022	18/03/2022
2	Excmbreras	Enviar los respaldos que evidencien que la Entidad posee excmbreras debidamente autorizadas. (Permisos)	GADM BOLÍVAR	25/02/2022	18/03/2022
3	Riesgos Naturales	Emitir un informe en el que se presenten las acciones tendientes de mejoramiento en la Planta de tratamiento de aguas, tomando en cuenta que en la etapa de evaluación del proyecto se identificaron riesgos (deslizamientos, inundación por lluvias extremas y asentamiento sobre un microcauce), a fin de evidenciar la estabilidad del terreno.	GADM BOLÍVAR	25/02/2022	18/03/2022
4	Registro como generador de desechos peligrosos	Remitir un informe del estado de obtención por parte del contratista del registro de generador de desechos peligrosos y en caso de no aplicar, justificar.	GADM BOLÍVAR	25/02/2022	18/03/2022
5	Avance de ejecución de acciones no comunicado	Enviar el informe de avance con actas de entrega de medidores	GADM BOLÍVAR	25/02/2022	18/03/2022
6	Obra suspendida por mal tiempo	Enviar orden de inicio de trabajos o informe justificatorio	GADM BOLÍVAR	25/02/2022	18/03/2022
7	No se ha informado al Banco sobre la suscripción del contrato complementario	Enviar reporte e informe justificatorio	GADM BOLÍVAR	25/02/2022	18/03/2022
8	Mecromedición no ejecutada	Enviar informes de ejecución	GADM BOLÍVAR	25/02/2022	04/04/2022



Anexos

Para constancia de lo actuado suscriben por:

Prestatario o Asignatario

Nombre y Apellido	Cargo	Firma
		
Ing. Lenin Grijalva	Gerente EPMAPA-B (GAD Municipal Bolívar) Administrador del proyecto	
Ing. Jaime Gabor	Responsable ambiental por el GAD	
Ing. Jonathan Proaño	Director de OCPP (GAD Municipal Bolívar) Administrador del control de fiscalización	
Ing. Jacinto Fabián Marroquín Gordillo	Fiscalizador externo	
Ing. Edwin Eduardo Grijalva Michelena	Contralista de la obra	

Sucursal Zonal Norte

Nombre y Apellido	Cargo	Firma
		
Arq. Adriana Loiza Carabajal, MSc	Especialista técnico 1 de Seguimiento	
Ing. Carolina Almachi Villamil	Especialista ambiental de Sucursal	